

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใน การปฏิบัติงานสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังยาว มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตรวจและประเมินแผนที่ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี ป้ายให้มีความเป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาตำบลวัง ยาว	เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการ ขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการ พัฒนาตำบลวังยาว โดยการจัด ประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	๑๘,๐๐๐	๑๕,๗๕๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม			๘๘,๐๐๐	๑๕,๗๕๐														

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารงานทั่วไป

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานรักษาความสงบภายใน

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โป่มหรือหน่วยงานที่รับมอบหมาย ตามที่ได้เสนอขอมา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	จัดการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลวังยาว	๖๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด														กำลัง ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดยาว	จัดตั้งด่านชุมชน/จุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ เมษายน ๒๕๖๘	
รวม			๙๘,๐๐๐	๗๖,๐๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่ม หมู่ที่ ๒	อุดหนุน โรงเรียนบ้านฝั่ม หมู่ที่ ๒ สำหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๓๒,๒๐๐	๑๑๖,๑๐๐	สำนักปลัด													กำลัง ดำเนินการ
๒	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ ๓	อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ ที่ ๓ สำหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๘๘,๘๐๐	๑๙๔,๔๐๐	สำนักปลัด													กำลัง ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านปากแดง หมู่ที่ ๔	อุดหนุน โรงเรียนบ้านปากแดง หมู่ที่ ๔ สำหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖	๔๖๔,๔๐๐	๒๓๒,๒๐๐	สำนักปลัด	←→							←→					กำลัง ดำเนินการ
๔	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านกกสะต๋ หมู่ที่ ๕	อุดหนุน โรงเรียนบ้านกกสะต๋ หมู่ที่ ๕ สำหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๐๒,๔๐๐	๑๕๑,๒๐๐	สำนักปลัด	←→							←→					กำลัง ดำเนินการ
๕	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖	อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังเวิน หมู่ ที่ ๖ สำหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖	๒๒๖,๘๐๐	๑๑๓,๔๐๐	สำนักปลัด	←→							←→					กำลัง ดำเนินการ
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยมี ผู้ปกครอง/เด็กและเยาวชนใน ตำบลวังยาว ร่วมกิจกรรม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด			←→										ดำเนินการ เสร็จ มกราคม ๒๕๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว)"	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน ให้แก่เด็กนักเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วัง ยาว	๑๑๖,๓๔๘	๐	สำนักปลัด						←→							ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็ก/นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัด อบต.วังยาว	๕๒๐,๓๘๐.๐๐	๐	สำนักปลัด							←→						ยังไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก" (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ เด็ก/นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วัง ยาว	๙,๕๗๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก" (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ เด็ก/นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วัง ยาว	๑๐,๗๒๕	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก" (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่ เด็ก/นักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังยาว	๑๖,๑๗๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กอนุบาล – ประ ถมฯ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ โรงเรียน และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. จำนวน ๔ ศูนย์	๗๖๔,๖๔๐	๓๘๒,๓๒๐	สำนักปลัด													กำลัง ดำเนินการ
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา "ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก" (ค่าหนังสือเรียน)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอน ให้แก่เด็กนักเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วัง ยาว	๑๑,๘๐๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม			๓,๑๔๔,๒๓๓	๑,๒๖๙,๖๒๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กิจกรรมควบคุม ป้องกันรณรงค์ กระตุ้นเตือน เฝ้าระวังควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลวังยาว ทุกหมู่บ้านตลอดทั้งปี	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด													กำลัง ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลวังยาว ทุกหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
รวม			๑๔๕,๐๐๐	๗๙,๒๐๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จัดการช่วยเหลือประชาชนกรณื ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด				←							→	กำลัง ดำเนินการ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวังยาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด				←							→	กำลัง ดำเนินการ
รวม			๘๐,๐๐๐	๐													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ต่อครอบครัว สังคม และดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า และมีความสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนเยาวชน ตำบลวังยาว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ต้นแบบสีขาว ระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรโคกงาม	๔๒,๕๐๐	๔๒,๕๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม			๑๖๒,๕๐๐	๑๔๒,๕๐๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการต่าง ๆ	๘๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	←──												

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๙	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระ บาท สม เด็จพระ จุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด												กำลังดำเนินการ
๑๐	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมจัดงานประเพณีประจำปีของจังหวัดเลย "งานดอกฝ้ายบาน สืบสาน วัฒนธรรมไทเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเลยตามโครงการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีของจังหวัดเลย “งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย”ประจำปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด												ดำเนินการเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวม			๘๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแห้ว-บ้านนาگوی หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว	ระบบประปาบาดาลหมู่บ้านตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาวกำหนด	๗๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยขามผาใต้ บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง						←	→						กำลัง ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบเมรุ บ้านปากแดง หมู่ ที่ ๔ ตำบลวังยาว	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๒๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง							←	→					กำลัง ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างประปาหอดึงสูง บ้านกก สะตี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว	ก่อสร้างประปาหอดึงสูง ตาม แบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๕๓,๐๐๐	๐	กองช่าง						←	→						กำลัง ดำเนินการ
๖	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังยาว - บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลวังยาว	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๓๒๙,๐๐๐	๐	กองช่าง						←	→						กำลัง ดำเนินการ
๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวัง ยาว	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๕๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง						←	→						กำลัง ดำเนินการ
รวม			๒,๙๖๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐														

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานการเกษตร

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) ตามแนว พระราชดำริ	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว บริเวณลำน้ำ/ลำห้วยในเขตพื้นที่ พระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด					←			→					ดำเนินการ เสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ ก ร ร ม อ น เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด					←								ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด										←		→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม			๔๗,๐๐๐	๑๕,๐๐๐														

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานงบกลาง

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขต ตำบล ๑ ครั้ง/เดือน	๔,๕๓๖,๐๐๐	๒,๖๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด	←											กำลัง ดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขต ตำบล ๑ ครั้ง/เดือน	๒,๐๐๖,๔๐๐	๑,๑๗๐,๔๐๐	สำนักปลัด	←											กำลัง ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานงบกลาง

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ประจำปี งบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้พันธบัตร)	๓๕๗,๐๖๐	๓๕๗,๐๖๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอัตราร้อยละสี่สิบของเงินที่ สปสข. จัดสรรให้กองทุน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ มกราคม ๒๕๖๘
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกัน สังคม ส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	๑๘๑,๐๐๐	๙๐,๕๐๐	สำนักปลัด													กำลัง ดำเนินการ
๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองหรือจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยประเมินจำนวนเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน (คนละไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ดำเนินการ เสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการดำเนินงานอื่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานงบกลาง

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๗	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีจำเป็นได้ตามความ เหมาะสม/กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การ ป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าฯลฯ	๑๖๔,๕๐๗	๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม			๗,๓๒๙,๙๖๗	๔,๓๔๘,๙๖๐														

๒.๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างทางน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ มกราคม ๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกกสะต๋ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกกสะต๋ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๓	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านปากแดง-วังยาว หมู่ที่ ๔ ตำบล วังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านปากแดง-วังยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ปริมาณงาน ขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.) จำนวน ๒ จุด ดังนี้ ๑. ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ . ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ มกราคม ๒๕๖๘
๔	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อ ประชาชน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง ยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อ ประชาชน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบล วังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปริมาณงาน ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม กว้าง ๔.๐๐ ลึก ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อ ประชาชน บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง ยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อ ประชาชน บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบล วังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปริมาณงาน ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม กว้าง ๔.๐๐ ลึก ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องผลิตน้ำดื่ม ระบบ RO ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ปริมาณงาน คอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร รวมระยะทาง ทั้งสิ้น ๒๕.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๓.๗๐ ตารางเมตร	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๗	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปริมาณงาน : ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง														ดำเนินการเสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปริมาณงาน : ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง														ดำเนินการเสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๗
รวม			๒,๖๐๙,๐๐๐	๒,๖๐๙,๐๐๐															

๒.๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ประเภทครุภัณฑ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	กองช่าง	←			→									ดำเนินการเสร็จ มกราคม ๒๕๖๘
รวม			๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐														

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒/๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑,๖๓๓,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างทางน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังกกเตือ บ้านหนองแห้ว - นากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังกกเตือ บ้านหนองแห้ว - นากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๒๗,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายป่าช้า บ้านนากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายป่าช้า บ้านนากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๕,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยผึ้ง บ้านหนองแห้ว - นากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยผึ้ง บ้านหนองแห้ว - นากวย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๒๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายน้ำตกตาดมึ้ง บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายน้ำตกตาดมึ้ง บ้าน มึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายเก่าทางไปบ้านวังยาว บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายเก่าทางไปบ้านวัง ยาว บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบ แปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบ แปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๑๓๖,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยกระซู้ บ้านมึ้ง หมู่ ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยกระซู้ บ้านมึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยใหญ่ใต้ บ้านวัง ยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยใหญ่ใต้ บ้านวัง ยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายภูโป่ง บ้านวังยาว หมู่ ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายภูโป่ง บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๒๖,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยใหญ่เหนือ บ้าน วังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยใหญ่เหนือ บ้าน วังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ระหว่างหมู่บ้าน บ้านวังยาว - บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๓ - ๔ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ระหว่าง หมู่บ้าน บ้านวังยาว - บ้านปากแดง หมู่ ที่ ๓ - ๔ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายโคกน้อย บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายโคกน้อย บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยป่าเตี้ย บ้านปาก แดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยป่าเตี้ย บ้าน ปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายวัดป่าบ้านลาด บ้าน ปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายวัดป่าบ้านลาด บ้าน ปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๔,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายหนองกะແຮ່ງ บ้าน ปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายหนองกะແຮ່ງ บ้าน ปากแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายแปดต่อซ่า บ้านกกสะ ดิ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายแปดต่อซ่า บ้านกกสะ ดิ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๔,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยแก่งสือ บ้านกก สะดิ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยแก่งสือ บ้านกก สะดิ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยแก่งสือ บ้านกก สะตี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยแก่งสือ บ้านกก สะตี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๑,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายบะภู บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายบะภู บ้านวังเวิน หมู่ ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วัง ยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายข้างวัดป่า บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยกลาง บ้าน วังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายข้างวัดป่า บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายข้างวัดป่า บ้าน วังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยออลอ บ้านวังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยออลอ บ้าน วังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยแข่งชันใต้ บ้าน โพนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยออลอ บ้าน วังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ เมษายน ๒๕๖๘
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยใหญ่ใต้ บ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยออลอ บ้าน วังเวิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยน้ำลึก บ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อการเกษตร สายห้วยน้ำลึก บ้านโพน สว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาว อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต. วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๙,๐๐๐	๐	กองช่าง													กำลังดำเนินการ
รวม			๑๑,๙๗๑,๐๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐														

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒/๓

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัด ทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๗๙๐๖ สายบ้าน โพนสว่าง - บ้านกกสะตี่ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบล วังยาว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัด ทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๗๙๐๖ สายบ้าน โพนสว่าง - บ้านกกสะตี่ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบล วังยาว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามแบบแปลนที่ อบต.วังยาว กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓,๔๔๘,๐๐๐	๓,๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง													ดำเนินการเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวม			๓,๔๔๘,๐๐๐	๓,๔๔๘,๐๐๐														